

Baustellen-Update vom 22.08.2024 Tram-Betriebshof Ständlerstraße



Guten Tag,



die Verkehrswende in München befindet sich aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Landeshaupt München in einer schwierigen Phase. Es zeichnet sich ab, dass sie nicht so schnell umgesetzt wird, wie gewünscht. Gleichzeitig ist die MVG weiterhin in der Situation, dass die bestehenden

Abstell- und Werkstattkapazitäten der Tram erschöpft sind. Auch wenn der Ausbau des Tramnetzes länger dauert, benötigt dieser den Neubau des Betriebshofs an der Ständlerstraße. Daher steht das Projekt trotz der allgemeinen Entwicklungen im ÖPNV **nicht** zur Debatte.

Allerdings muss der **Terminplan** zur Realisierung des neuen Tram-Betriebshofs angepasst werden. Grund ist, dass die Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens mehr Zeit in Anspruch nimmt, als erwartet. Zudem wollen wir eine hohe Qualität der Planung gewährleisten.

Somit wird der **Erörterungstermin** im Planfeststellungsverfahren vsl. erst im 4. Quartal 2024 stattfinden. Damit verschiebt sich auch ein möglicher **Baubeginn** (des Lärmschutzes) auf das 3. Quartal 2025. Die **Inbetriebnahme** der Teil-

Abstellanlage ist für das 2. Quartal 2027 vorgesehen. Die wichtigsten Meilensteine haben wir für Sie weiter unten aufgelistet.

Sollten Sie konkrete Fragen, Anliegen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei unserem Projektteam unter kommunikation.tbs@swm.de.

Herzlichst,



Andreas Lindner
Projektleitung

Terminplan Gesamtprojekt

Die wichtigsten Meilensteine

- Vsl. Q4/2024: Erörterungstermin des Planfeststellungsverfahrens
- Vsl. Q1/2025: Baugenehmigung
- Vsl. Q3/2025: Baubeginn mit Lärmschutz
- Vsl. Q1/2026: Abschluss der Lärmschutzmaßnahmen
- Vsl. Q2/2027: Inbetriebnahme der Teil-Abstellung



Einfluss auf die Umsetzung der Bürgerbeteiligung

Für unsere Grundstücksnachbar*innen hat die Anpassung des Rahmenterminplans gewisse Vorteile. Der Bau der Lärmschutzwand auf der Grundstücksgrenze kann überwiegend in der Winterperiode 2025/2026 erfolgen. Die Privateigentümer*innen und Kleingartenpächter*innen erhalten hierzu zeitnah individuelle Informationen.

Neues von der Baustelle

Lärmschutzbeauftragter

Um Beschwerden oder Hinweise aus der Nachbarschaft zum Thema Lärm und Erschütterungen effektiver mit den Verantwortlichen vor Ort abstimmen zu können, gibt es ab sofort einen Lärmschutzbeauftragten. Dieser ist unter der Woche zu den Arbeitszeiten der Baustelle (08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr) telefonisch erreichbar. Die Telefonnummer lautet: 0157/85151867.



Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG)

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Kontakt](#)

Diese E-Mail wurde an {{contact.EMAIL}} gesendet.
Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet haben.

[Abmelden](#)

